

Отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды по РУ «Базмагмарганец» за 4 квартал 2017 г. - 2017 г. (факт с накоплением)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Период выполнения мероприятий согласно утвержденному плану	Запланировано (тыс.тенге)	Фактически освоено с начала года (тыс.тенге)	% освоения средств	% выполненных работ	Экологический эффект от мероприятия	Примечание (причины невыполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рудник Тур									
1. Охрана воздушного бассейна									
1.1	Проведение работ по пылеподавлению на внутрипромысловых дорогах	36176 км	апрель-октябрь	18 042,720	7 260,300	40	45	Снижение пылевыделения на 4,096 тонн	Выполнено Проведение работ по пылеподавлению не выполнено в полном объеме, в связи с погодными условиями (дождь)
1.2	Замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные светильники	лампы в количестве 69 штук	январь-декабрь	523,935	692,676	132	122	Сокращение объемов выбросов парниковых газов (окисление)	Выполнено Установлены светильники в количестве 84 штуки
1.3	Техническое обслуживание aspirационных установок	Проведение ТО (железнодорожно)	январь-октябрь	180,649	180,649	100	100	Обезвреживание вредных веществ за счет улавливания в АУ	Выполнено.
Итого по разделу:									
				18 747,304	8 133,625	43			
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов									
2.1	Приобретение приборов учета	счетчики в количестве 3 штук	январь-декабрь	1 683,315	3 190,293	190	300	Охрана водных ресурсов	Выполнено
2.2	Проектные работы по строительству новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на р. Тур	проект 1 ед.	март-декабрь	8 736,000	4 614,485	53	100	Охрана водных ресурсов	Выполнено Проект разработан, заключается договор на сумму проекта на экологическую экспертизу. Денежные средства освоены на разработку проекта и инженерно-геологические изыскания. Освоение денежных средств на проведение экспертизы будет после заключения договора.
Итого по разделу:									
				10 419,315	7 804,778	75			
3. Охрана земельных ресурсов									
3.1	Счетка плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушенным земель.	9,3 тыс. м3	январь-декабрь	8 234,990	6 879,470	84	100	Охрана земельных ресурсов	Выполнено. Планируемый объем работ выполнен полностью, но за меньшую сумму, чем планировалось
Итого по разделу:									
				8 234,990	6 879,470	84			
4. Охрана флоры и фауны									
4.1	Мероприятия по озеленению территории	Сажени кустарников в количестве 20 штук	апрель-сентябрь	111,392	71,325	64	100	Посадка саженцев, цветов	Выполнено. Закуп произведен на открытом конкурсе, где основными критериями является наименьшая стоимость, предложенная поставщиком - закуп состоялся согласно представителю ценовому предложению победителя торгов
Итого по разделу:									
				111,392	71,325	64			
5. Обращение с отходами производства и потребления									
5.1	Использование вскрышных пород для внутренних потребностей	20,00 тыс.м3	январь-декабрь	17 709,650	15 461,220	87	100	Уменьшение объемов складирования отходов на 40,0 тыс. тонн (20,0 тыс. м3)	Выполнено. Планируемый объем работ выполнен полностью, но за меньшую сумму, чем планировалось.
5.2	Складирование вскрышных пород во внутренний отвал	1595,3 тыс м3	январь-декабрь	1 412,610,000	1 358 851,540	96	103	Уменьшение объемов складирования отходов на 3296,206 тыс. тонн (1648,153 тыс. м3)	Выполнено. Планируемый объем работ выполнен полностью, но за меньшую сумму, чем планировалось
Итого по разделу:									
				1 430 319,650	1 374 312,760	96			
6. Радиационная, биологическая и химическая безопасность									
6.1	Радиологические испытания товарной продукции и отходов производства	отбор и анализ проб отходов и продукции (по 5 на каждый вид)	июль-ноябрь	458,640	172,480	38	100	Контроль за радиационной безопасностью	Выполнено. В виду того, что снижена цена на закуп услуги по выполнению радиологического мониторинга, соответственно, снижена цена на радиологические испытания товарной продукции, т.к. это является одним из контролируемых параметров
Итого по разделу:									
				458,640	172,480	38			

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Период выполнения мероприятий согласно утвержденному плану	Запланировано (тыс.тенге)	Фактически освоено с начала года (тыс.тенге)	% освоения средств	% выполненных работ	Экологический эффект от мероприятия	Примечание (причины невыполнения)
7. Научно-исследовательские, исполнительские и другие разработки									
7.1	Промышленный мониторинг загрязнения окружающей среды	Отбор проб: поверхностные воды-8 проб, - 3/6 сточи воды после очистки -32 пробы, водопонижит. скважины-8 проб, пруд-накопит.-8 проб, - стм, в ЗАЗ и на границе СЗЗ-30 проб; на АУ -5 проб; на котельных -4 пробы; - отходы, промпродукт-8 проб; почвы -12 проб.	январь-декабрь	4 851,280	2 805,824	58	100	Оценка уровня загрязнения окружающей среды	Выполнено. Закуп услуги на проведение промышленного мониторинга загрязнения ОС производится на открытом конкурсе, где основным критерием является наименьшая стоимость, предложенная поставщиком - закуп состоялась согласно представленному ценовому предложению победителя торгов
<i>Итого по разделу:</i>				4 851,280	2 805,824	58			
8. Экологическое просвещение и пропаганда									
8.1	Подписка на периодические издания (газеты, журналы)	1 издание в год	январь-декабрь	64,001	71,049	111	100	Подписка на 1 газету/год	Выполнено.
<i>Итого по разделу:</i>				64,001	71,049	111			
Всего по разделу "Тур":				1 473 296,572	1 400 251,311	95			
Станция "Кызыл-Жар"									
1. Радиационная, биологическая и химическая безопасность									
1.1	Радиологические испытания товарной продукции и отходов производства	отбор 2 проб отходов и продукции	июль-июль	141,120	31,360	22	100	Контроль за радиационной безопасностью	Выполнено. В виду того, что снижена цена на закуп услуги по выполнению промышленного мониторинга, соответственно, снижена цена на радиологические испытания товарной продукции, т.к. это является одним из контролируемых параметров
<i>Итого по разделу:</i>				141,120	31,360	22			
2. Научно-исследовательские, исполнительские и другие разработки									
2.1	Промышленный мониторинг загрязнения окружающей среды	15 проб атмосферного воздуха	январь-декабрь	1 371,589	115,584	8	100	Оценка уровня загрязнения окружающей среды	Выполнено. Закуп услуги на проведение промышленного мониторинга загрязнения ОС производится на открытом конкурсе, где основным критерием является наименьшая стоимость, предложенная поставщиком - закуп состоялась согласно представленному ценовому предложению победителя торгов
<i>Итого по разделу:</i>				1 371,589	115,584	8			
Всего по станции "Кызыл-Жар":				1 512,709	146,944	10			
Итого по РУ "Казмарганец"				1 474 719,281	1 400 398,255	95			

Наименование Рудоуправление "Казмарганец" - филиала АО "ТНК "Казхром"

Адрес г. Караганда, Саранское шоссе, 8,
 Контактный телефон 8 (7212) 930500; 8 (7212) 930520 (факс)
 Электронный адрес rtkm@erg.kz
 Исл. Безрукова Л. В. Тел. 93-05-24 (2313)



Директор РУ "Казмарганец" **Б.Т. Жакбаев**
 Гл. бухгалтер **Т.И. Гордеева**
 Начальник ОМК и ООС **К.С. Хамзина**

(Handwritten signatures)